




ご確認日	ご確認印	承認	審査	作成
2014. 6.11	菊池			

御 打 合 議 事 録 (第 1 回)

御 納 先	高エネルギー加速器研究機構 殿 (KEK殿)			
請 負 者	(株)日立テクノロジーアンドサービス (日立TS)			
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式			
打 合 日 時	平成26年6月3日 (火) 13:35~14:45			
打 合 場 所	KEK殿 3号館5階会議室			
出席者	顧 客	菊池様、多和田様、飯田様、三増様、原田様、植田様		
	請負者	日立TS：小林、小森、山下 山九プラントテクノ(株) (SPT)：小倉、中尾、細谷		
配布先	KEK殿×各1、日立TS×1、SPT×1			
議 題	本 文	担 当	期 限	
(主旨)	作業着手に際し、施工体制、工程及び諸事項の確認を行った。			
(資料)	日立TS	①施工体制表、②工程表、③確認事項		
(議事)	1	施工体制		
		資料①の内容でご了承頂いた。		
	2	工程		
		(1) 資料②の内容でご了承頂いた (色塗りされた日は作業無し)。		
		(2) 夏期停電日：ご説明頂いたが完全な理解には至らず、別途ご教示頂く。		
	3	確認事項		
		資料③に基づき確認を行った。		
		(1) 作業時間：8:30~17:30 (昼休み1時間) でご了承頂いた。		
		(2) 始業・終業時の連絡：通常は不要 (17:30以降は必要)		日立TS 毎日
		(3) 作業日報の提出：翌日で可 (メールにて本日の会議出席者宛)		日立TS 毎日
		(4) 個人被曝線量計の月単位の受領・返却：別途ご回答頂ける。		KEK殿 6/11
		(5) 定例会議：現場作業を開始する週の分からKEK殿主催の会議に出席のこと (毎週金曜日の9:30~コントロール棟会議室)		日立TS 毎週
		(6) 現場事務所の設営場所：日光棟D11裏側でご了承頂いた。		
		(7) ビームラインと電磁石位置のケガキ工程 (KEK殿実施) ：BT分は資料②で想定している完了日 (7/18) で問題無い。		
		(8) 電磁石固定用ケミカルアンカーの打設 ・コンクリート床をコア抜きする際、鉄筋は切断してよい。 ・ケミカルアンカーは「HILTI社 RE500」を使用すること。		
		(9) 作業対象品の総価格 (組立保険付保用)：別途ご回答頂ける。		KEK殿 6/11
		(10) 管理区域の運用：ご説明頂いたが完全な理解には至らず、別途ご教示頂く。		
		(11) ご支給品、作業対象品の状況：有無、入荷時期、保管場所のリストを作成して頂ける。		KEK殿 早急に
	4	その他		
		(1) 他社の作業情報：別途ご連絡頂ける。		KEK殿 適宜
		(2) KEK殿の連絡窓口：菊池様とする。		
		(3) 電磁石固定用ケミカルアンカーの位置ケガキ用テンプレート ：KEK殿が保有されているものは貸与頂ける。		
		(4) PHS4台の貸与：別途ご回答頂ける。		KEK殿 6/11
		(5) 図面の支給：請負者側で、受領済み図面のリストを作成し、これに基づき、未受領の図面をご支給頂ける。		SPT (リスト) 6/4
		(6) 電源棟2階の電源盤周りのメンテナンススペース：3mの根拠、許容最小スペースについて別途ご回答頂ける。		KEK殿 6/11
	5	次回御打合せ		
		・日時：平成26年6月11日 (水) 13:30~15:30		
		・場所：KEK殿 3号館7階会議室		
		以上		