

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 7 月 8 日 (火) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 2 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス: 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株): 中尾 健次、細谷 和史 (2名) 館野電気工事(株): 吉田 健次、小林 淑人、板橋 智之、宇賀神 喜徳 (4名)		
	作業者数: 7 名		
作業内容	1. 足場材荷受け、足場組立(ローリング1段×2、ローリング2段×1) 2. ケーブルラックサポート位置ケガキ 3. 溶接機の借用電源への繋ぎ込み(三増様お立会い) ※借用電源 : BT(2)実験盤①_D-EXP1-9		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	1. ケーブルラックサポート資材搬入、加工、取付け 2. 足場組立 3. 既設ケーブルラック取外し		