

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 7 月 7 日 (月) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 1 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス: 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株): 中尾 健次、細谷 和史 (2名) 館野電気工事(株): 館野 佳克、吉田 健次、小林 淑人、板橋 智之、柳瀬 奨、 相島 忠助、小太刀 宏明、清水 一樹 (8名)		
	作業員数: 11 名		
作業内容	1. 新規入所者安全教育(10:00 ~ 11:00) 2. 電源棟搬入口の床面養生(ビニールシート、薄ベニヤ板敷設) 3. 電源棟内右端部へのケーブルラック、サポート類の搬入・仮置き		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	1. 道工具搬入 2. 足場材荷受け、足場組立 3. ケーブルラック、サポート加工 4. 溶接機の電源への繋ぎ込み(電源盤底板を加工)		