

# 作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 7 月 9 日 (水) 8 : 30 ~ 17 : 30 ( 8 時間 ) 第 3 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス: 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株): 中尾 健次、細谷 和史 (2名) 館野電気工事(株): 吉田 健次、小林 淑人、板橋 智之、宇賀神 喜徳 (4名)		
	作業員数: 7 名		
作業内容	1. ケーブルラック、サポート資材搬入  2. 足場組立  3. 既設ケーブルラック取外し  4. ケーブルラック、サポート加工、取付け		
特記事項 (問題点)	来週後半から電磁石用アンカーボルトの位置のケガキを開始予定ですが、 St電磁石の位置を求めるのに最寄りのQ電磁石からの距離が必要ですので、 距離データをご支給ください。		
明日の作業	1. ケーブルラック、サポート加工、取付け 2. 足場組立 3. 資材搬入		