

# 作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 7 月 11 日 (金) 8 : 30 ~ 17 : 30 ( 8 時間 ) 第 5 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
作業番号		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス: 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株): 中尾 健次、細谷 和史 (2名) 館野電気工事(株): 吉田 健次、小林 淑人、板橋 智之、宇賀神 喜徳 (4名)		
	作業員数: 7 名		
作業内容	1. 資材搬入  2. ケーブルラック、サポート加工、取付け  3. ケーブルラックサポートアンカー打設		
特記事項 (問題点)	来週(7/14)から、電磁石設置(機械)の作業員が合流します。		
明日の作業 (7月14日)	【電気】 1. 資材搬入 2. ケーブルラック、サポート加工、取付け 3. ケーブルラックサポートアンカー打設  【機械】 1. 入所教育 2. 工具段取り 3. 電磁石アンカー位置ケガキ		