

# 作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 7 月 16 日 (水) 8:30 ~ 17:30 (8時間) 第 8 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス: 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株): 中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一 (3名) 館野電気工事(株): 館野 佳克、吉田 健次、小林 淑人、板橋 智之 相島 忠祐、清水 一樹 (6名) (株)茨城特殊工業: 大内 功、藤沢 聖悟、櫻井 崇也、吉田 憲仁 (4名)		
	作業員数: 14 名		
作業内容	<p>【電気】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ケーブルラック、サポート加工</li> <li>2. ケーブルラックサポート取付</li> <li>3. ケーブルラックサポートアンカー打設</li> </ol> <p>【機械】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電磁石及び架台の保管場所調査(完了)</li> <li>2. 足場組立</li> <li>3. 足場材搬出</li> </ol>		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	<p>【電気】 1. ケーブルラックサポート加工、取付 2. ケーブルラックサポートアンカー打設</p> <p>【機械】 1. 電磁石架台設置部床面のレベル測量 2. 電磁石架台アンカー位置ケガキ部チェック</p>		