

3週間工程表 (2014.07.11)

顧客: 高エネルギー加速器研究機構 殿
作業名: DR輸送路電磁石設置 一式

(平成26年06月29日 ~ 平成26年07月19日)

現場代理人	監理技術者	担当

工種	先週実績							今週進捗							来週予定							備考
	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
行事・記事		Mgケーブル確認	BT保管場所確認			DR定例打合せ			現場着工(電気)				DR定例打合せ			現場着工(機械)				DR定例打合せ	13:00アンカー講習	
No.	工事項目	担当者																				
	ビームライン墨出し	KEK殿			ビームライン墨出し																	
	LINAC-DR レベル誤差確認	KEK殿 日立TS																		レベル確認		
	現場確認・ケーブル配線計画	SPT			配線計画															配線計画		
	電源盤配置図作成	SPT																		図面作成(盤配置図)		変更分修正
	配線棚施工図作成	SPT			図面作成(断面、サポート)															図面作成(断面、サポート)		追加分修正 サポート位置追記
	アンカーケガキテンプレート制作	日立TS																		テンプレート制作		
	インサートアンカー制作	日立TS			インサートアンカー制作															インサートアンカー制作		7月末納入
	入所教育(日立TS)	日立TS																		入所教育		
	養生・工具段取り・他荷受	館野電気工事 茨城特殊工																		養生・工具段取り・荷受		
	〈電磁石設置〉																					
	電磁石アンカー位置ケガキ	茨城特殊工業																		電磁石アンカー位置ケガキ		LTR→RTL
	〈電気工事〉																					
	資材荷受け(ケーブルラック・鋼材)	館野電気工事																		資材荷受け		
	足場組立	館野電気工事																		足場組立		
	配線棚取付(サポート取付、ケーブルラック取付)	館野電気工事																		ケーブルラック取付		