

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 7 月 24 日 (木) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 13 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス: 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株): 中尾 憲司、細谷 和史、鈴木 正樹 (3名) 館野電気工事(株): 板橋 智之、宇賀神 善徳、館野 佳克、加藤 好洋、後藤 勇 鳥取 純基、渡辺 洋治 (7名) (株)茨城特殊工業: 藤沢 聖悟、櫻井 崇也、鈴木 昇、松崎 翼 (4名)		
		作業員数: 15 名	
作業内容	<p>【電気】</p> 1. ケーブルラック、サポート加工 2. ケーブルラックサポート取付 3. 電源盤荷受(7面: 電源棟南側1Fに仮置、多和田様・原田様お立会い) <p>【機械】</p> 1. 電磁石架台アンカー位置コア抜き(24 箇所) 2. St電磁石とBPMの架台中心位置修正ケガキ(VR02S、QRF4S(BPM)、VR03S) ※資料「入出射路モニター位置_20140723」による。		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	<p>【電気】 1. ケーブルラックサポート加工、取付 2. 電源盤設置位置ケガキ(電源棟2F)</p> <p>【機械】 1. 電磁石架台アンカー位置コア抜き</p>		