

# 打 合 覚 書

工事番号 (JOB-No)

顧 客 先	( K E K ) - (株)日立テクノロジー・アンド・サービス										出席者	KEK : 菊池先生、他 関係者殿			
工 事 名	D R 輸送路電磁石設置工事														
件 名	DR 定例会議												日立 TS : 小森		
打 合 日 時	2014 年 7 月 25 日												SPT : 細谷		
打 合 場 所	コントロール棟 1F 会議室												作成日 ; 2014 年 7 月 25 日	文責	細谷
番号または 申 出 者	打 合 事 項										対応担当者				
小森	1 . 3 週間工程表説明、機械チームの休みの確認、エキスパンジョンジョイント部における協議日の確認														
菊池先生	拝承														
小森	2 . 8/1 (金) S, KEKB が停電に伴い休工と致します。														
菊池先生	了承														
小森	3 . 8/1 (金) から 8/17 (日) まで機械関係は休工と致します。 8/18 (月) より再開致します。電気関係は工程表通り作業致します。														
菊池先生	了承														
小森	4 . 電磁石、架台の搬出運搬工程については、見直し後再提出致します。														
菊池先生	了承														
備 考											部				
配 付 先	顧客											現 場	承認	担 当	
	本社	現場	菊池教授										日立 TS 小森	中尾	