

# 作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 7 月 31 日 (木) 8 : 30 ~ 17 : 30 ( 8 時間 ) 第 18 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	(株)日立テクノロジーアンドサービス	責任者	電話番号
作業番号	CG2915	山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス: 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株): 中尾 憲司、細谷 和史、鈴木 正樹 (3名) 館野電気工事(株): 板橋 智之、宇賀神 善徳、加藤 好洋、後藤 勇 鳥取 純基 (5名) (株)茨城特殊工業: 藤沢 聖悟、櫻井 崇也、鈴木 昇、松崎 翼 (4名)		
	作業者数: 13 名		
作業内容	【電気】 1. ケーブルラックサポート加工、取付 2. 電源盤設置 (5面: LTR-Q1~Q3、MG-TM2、MG-TM4)  【機械】 1. 電磁石用ケミカルアンカー打設 (RTL: 88 箇所) ※アンカー位置ケガキ用テンプレートをを用いて相互の位置関係を確認 2. 電磁石中心位置ケガキ (粗アライメント用) 3. 不要コア抜き箇所のグラウト埋め (HM01S分、グラウト: マスターフロー 880 ) ※グレーチングを跨ぐベースプレート上に設置するため不要となったもの。		
特記事項 (問題点)	明日は停電のため休工とします。		
明日の作業 (8月4日)	【電気】 1. ケーブルラックサポート加工、取付 2. 電源盤設置 【機械】 8月17日まで休工		