

3週間工程表 (2014.08.08)

(平成26年07月27日 ~ 平成26年08月16日)

顧客: 高エネルギー加速器研究機構 殿
作業名: DR輸送路電磁石設置一式

現場代理人	監理技術者	担当

No.	工事項目	担当者	先週実績							今週進捗							来週予定							備考
			27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
	LINAC 調査、計画	SPT																						
	アンカーケガキテンプレート制作	EJITS																						
	インサートアンカー製作	EJITS																						
	(電磁石設置)																							
	電磁石アンカー位置カガキ	茨城特殊工業																						
	電磁石アンカー-J7抜き	茨城特殊工業																						
	アンカーボルト設定	茨城特殊工業																						
	電磁石運搬(保管場所→DR電源等)	茨城特殊工業																						
	(電気工事)																							
	配線棚取付(ケーブル取付、ケーブルラック取付)	箱野電気工事																						
	トンネル内配線棚改造	箱野電気工事																						
	電源盤据付	箱野電気工事																						
	ケーブル敷設(LTR、RTL)	箱野電気工事																						

先週実績: 27日 KEK全休
今週進捗: 1日 KEK全休
来週予定: 13日 水 木

28日 テンプレート入荷
29日 インサートアンカー製作
30日 LINAC 調査計画
31日 DR定例打合せ

1日 DR定例打合せ
2日 DR定例打合せ
3日 DR定例打合せ
4日 DR定例打合せ
5日 DR定例打合せ
6日 DR定例打合せ
7日 DR定例打合せ
8日 DR定例打合せ
9日 DR定例打合せ
10日 DR定例打合せ
11日 DR定例打合せ
12日 DR定例打合せ
13日 DR定例打合せ
14日 DR定例打合せ
15日 DR定例打合せ
16日 DR定例打合せ

8日 ニチコン搬入荷(6台)
DR定例打合せ

13日 お盆休み

14日 お盆休み

15日 お盆休み

16日 お盆休み

17日 お盆休み

18日 お盆休み

19日 お盆休み

20日 お盆休み

21日 お盆休み

22日 お盆休み

23日 お盆休み

24日 お盆休み

25日 お盆休み

26日 お盆休み

27日 お盆休み

28日 お盆休み

29日 お盆休み

30日 お盆休み

31日 お盆休み

1日 お盆休み

2日 お盆休み

3日 お盆休み

4日 お盆休み

5日 お盆休み

6日 お盆休み

7日 お盆休み

8日 お盆休み

9日 お盆休み

10日 お盆休み

11日 お盆休み

12日 お盆休み

13日 お盆休み

14日 お盆休み

15日 お盆休み

16日 お盆休み

17日 お盆休み

18日 お盆休み

19日 お盆休み

20日 お盆休み

費通口JP板
電石送路設置 8/20 3/14降

ケーブル敷設(トンネル内部LTR、RTL)

布設準備

8月18日より再開

ケーブルラック取付

トンネル内ケーブルラック改造

据付

ケーブルラック取付

トンネル内ケーブルラック改造

運搬・据付

No.14テント

2013.5.17

5. DR magnet Eguo, Tawada, Horada

9. Injection/Extraction Tawada.