

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 8 月 26 日 (火) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 32 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
作業番号		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一 (3名) 館野電気工事(株) : 館野 佳克、宇賀神 善徳、野口 幸男、大竹 良平、森川 秀吉、 吉永 禎、吉永 守志 (7名) (株)茨城特殊工業 : 藤沢 聖悟、櫻井 崇也、大内 功、吉田 憲仁 (4名) <div style="text-align: right;">作業者数: 15 名</div>		
作業内容	【電気】 1. ケーブル敷設 (RTL_M_Screen、LTRM_Screen) 【機械】 1. 電磁石設置 (BL : 3台、StV : 2台、SFS : 1台) 2. 電磁石架台設置 (StV : 2台、StH : 2台)		
特記事項 (問題点)	1. 昨日、三増様より、9/16(火)頃からイエローフェンスの復元を予定しているが、それまでにLTR、RTLともイエローフェンス内の電磁石の設置を終らせることが可能かどうか、お問合せを受けました → 9/5(金)の工程会議で回答致します。 2. St電磁石から取り外したボルトや板材等は搬出元に戻します(飯田様ご指示) 3. 電磁石を設置する向きは下記と致します(飯田様ご指示) <ul style="list-style-type: none"> ・ StV : N極がラック側 ・ B : 給電端子が通路側 ・ Q : 保留(ご指示待ち) ・ SFS : 給電端子がラック側 		
明日の作業	【電気】 1. ケーブル敷設 (LTRM_Screen、LTRM_Wire Scanner、LTR_インタロック、LTR_パトライト電源) 2. ケーブルドラム運搬、搬入 【機械】 1. 電磁石架台運搬、搬入 2. 電磁石、架台設置 (StV、BS)		