

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 8 月 27 日 (水) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 33 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一 (3名) 館野電気工事(株) : 館野 佳克、宇賀神 善徳、野口 幸男、大竹 良平、森川 秀吉、 吉永 禎、吉永 守志、石田 和也、渡辺 好洋、後藤 勇、 桜岡 明 (11名) (株)茨城特殊工業 : 藤沢 聖悟、櫻井 崇也、大内 功、吉田 憲仁 (4名) <div style="text-align: right;">作業員数: 15 名</div>		
作業内容	<p>【電気】</p> 1. ケーブル敷設 (LTRM_Screen、LTRM_Wire Scanner、 LTR_インタロック、LTR_パトライト電源) <p>【機械】</p> 1. 電磁石運搬 ・ 架台 (SFS : 1台、QMS : 6台、QMN : 10台) ・ 電磁石 (StH : 7台) 2. 電磁石設置 ・ 架台 (StV : 3台、BS : 1台) ・ 電磁石 (StV : 3台、BS : 1台)		
特記事項 (問題点)	1. SFS電磁石の設置する向きが下記に変更されました (飯田様ご指示) ・ SFS : 給電端子が通路側		
明日の作業	<p>【電気】 1. ケーブルドラム運搬 2. ケーブルラック取付 3. ケーブル敷設 (RTL_インターロック、RTL_ST電源)</p> <p>【機械】 1. 電磁石運搬 2. 電磁石設置</p>		