

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 8 月 29 日 (金) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 35 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一 (3名) 館野電気工事(株) : 館野 佳克、宇賀神 善徳、野口 幸男、大竹 良平、板橋 智行、 吉永 守志、石田 和也、渡辺 好洋、後藤 勇、桜岡 明 (10名) (株)茨城特殊工業 : 藤沢 聖悟、櫻井 崇也、大内 功、吉田 憲仁 (4名) <div style="text-align: right;">作業員数: 18 名</div>		
作業内容	【電気】 1. ケーブル敷設 (RTL_インターロック、RTL_パトライト電源、RTL_ST電源) 【機械】 1. 電磁石運搬 (QMS : 6台、QMN : 10台) 2. 電磁石設置 (StV : 1台、SFS : 1台、QLS : 4台、BS : 1台)		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業 (9月1日)	【電気】 1. 資材運搬 (DR電源棟→LINAC) 2. ケーブル敷設 (LTRM_BPM) 【機械】 1. 電磁石設置		