

# 作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 9 月 2 日 (火) 8 : 30 ~ 17 : 30 ( 8 時間 ) 第 37 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	(株)日立テクノロジーアンドサービス	責任者	電話番号
作業番号		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一 (3名) 館野電気工事(株) : 館野 佳克、宇賀神 善徳、野口 幸男、大竹 良平、吉永 禎、 吉永 守志、石田 和也、森川 秀吉、濱西 由延、桜岡 明、 柳 英之、関 裕史、高德 和也 (13名) (株)茨城特殊工業 : 藤沢 聖悟、櫻井 崇也、大内 功、吉田 憲仁 (4名)		
	作業員数: 21 名		
作業内容	<b>【電気】</b> 1. ケーブル敷設 (LTRM_BPM、LTRM_Screen、LTRM_Wire Scanner) 2. ケーブルドラム運搬 (DR電源棟→LINAC)		
	<b>【機械】</b> 1. 電磁石、架台設置 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 架台 (QMN : 7台、StH : 2台、StV : 3台)</li> <li>・ 電磁石 (QMN : 7台、StH : 2台、StV : 3台)</li> </ul>		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	<b>【電気】</b> 1. ケーブル敷設 (LTRM_BPM、LTRM_Screen、LTRM_Wire Scanner) 2. ケーブルドラム運搬 (DR電源棟→LINAC)		
	<b>【機械】</b> 1. 電磁石運搬 (21番テント、日光実験棟→DR電源棟) 2. グレーチング部用ベースプレート荷受け 3. 電磁石設置		