

作業日報

御確認印

作成者印



作業日時	平成 26 年 9 月 3 日 (水) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 38 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
作業番号		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一 (3名) 館野電気工事(株) : 館野 佳克、宇賀神 善徳、野口 幸男、大竹 良平、吉永 禎、 吉永 守志、石田 和也、森川 秀吉、濱西 由延、桜岡 明、 柳 英之、関 裕史、高德 和也 (13名) (株)茨城特殊工業 : 藤沢 聖悟、櫻井 崇也、大内 功、吉田 憲仁 (4名) <div style="text-align: right;">作業員数: 21 名</div>		
作業内容	【電気】 1. ケーブル敷設 (LTRM_BPM、LTRM_Screen、LTRM_Wire Scanner) 2. ケーブルラック取付 【機械】 1. 電磁石運搬 (21番テント→DR電源棟、QMS : 6台、QMN : 1台、QLS : 1台) 2. 電磁石設置 (QMS : 5台、QLS : 1台) 3. グレーチング部用ベースプレート荷受 (2枚) 4. グレーチング部用ベースプレートアンカー位置ケガキ、コア抜き (RTL分 6箇所) ※最上流側 2箇所 の深さ=180mm (第4回御打合議事録 2_(2) 項による) 5. グレーチング切断加工 (RTL分、飯田様御立会)		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	【電気】 1. ケーブル敷設 (LTRM_BPM、RTL_ST電源、RTL_Q電源) 2. 資材搬出 (LINAC→DR電源棟) 【機械】 1. グレーチング部用ベースプレートアンカー位置ケガキ、コア抜き (LTR分) 2. 電磁石設置		