

作業日報

御確認印

作成者印



作業日時	平成 26 年 9 月 9 日 (火) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 42 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
作業番号		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一 (3名) 館野電気工事(株) : 館野 佳克、野口 幸男、大竹 良平、吉永 禎、吉永 守志、 森川 秀吉、桜岡 明、関 裕史、鈴木 達也、塩井 達也 (10名) (株)茨城特殊工業 : 藤沢 聖悟、櫻井 崇也、大内 功、吉田 憲仁 (4名) 作業員数: 18 名		
作業内容	【電気】 1. ケーブル敷設 (LTR_Q電源、LTR_ST電源) 【機械】 1. 電磁石粗アライメント (LTR) <ul style="list-style-type: none"> ・ 高さ、傾き調整 (17台) … オートレベル使用 ・ 水平面内の位置調整 (15台) … 下げ振り使用 		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	【電気】 1. ケーブル敷設 (LTR_ST電源、MG_BBA電源) 2. ケーブルドラム運搬 (7 & 14番テント、9000m ² テント → DR電源棟) 【機械】 1. 電磁石粗アライメント		