

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 9 月 12 日 (金) 8:30 ~ 17:30 (8時間) 第 45 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	(株)日立テクノロジーアンドサービス	責任者	電話番号
作業番号	CG2915	山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス：小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株)：中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一 (3名) 館野電気工事(株)：館野 佳克、野口 幸男、大竹 良平、吉永 禎、吉永 守志、 森川 秀吉、桜岡 明、関 裕史、鈴木 達也 (9名) (株)茨城特殊工業：藤沢 聖悟、櫻井 崇也、吉田 憲仁 (3名) 作業員数： 16 名		
作業内容	【電気】 1. ケーブル敷設 (MG_BBA電源、MG_HB電源、MG_VSD電源) 【機械】 1. 電磁石粗アライメント ・ 水平面内の位置調整 (6台) … 下げ振り使用 2. 電磁石粗アライメント確認測量 (22台) … オートレベル使用		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業 (9月16日)	【電気】 1. ケーブル端末処理 (LTR) 2. ケーブルラック振れ止め取付 3. ケーブルドラム運搬 (14番テント → DR電源棟) 4. ケーブル敷設 (RTL_B電源) 【機械】 1. 電磁石粗アライメント (修正) 2. 電磁石粗アライメント確認測量		