

作業日報

| | |
|------|---|
| 御確認印 | 作成者印 |
| |  |

| | | | |
|---------------|--|-------|--------------|
| 作業日時 | 平成 26 年 10 月 6 日 (月) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 59 日目 | | |
| 作業場所 | 高エネルギー加速器研究機構 殿 | | |
| 件 名 | DR輸送路電磁石設置 一式 | | |
| 請負業者 | (株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915 | 責任者 | 電話番号 |
| 作業番号 | | 山下 秀昭 | 029-852-7735 |
| 作業員名 | (株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 中尾 憲司、細谷 和史 (2名) 館野電気工事(株) : 館野 佳克、宇賀神 善徳、大竹 良平 (3名) 豊栄電建(株) : 新館 壽夫、新館 陽美、田谷 恭平、菊地 茂樹、鳥羽 信一、 梶山 勝男、日向寺 清、高村 健太郎、吉川 和夫、柳橋 拓郎、 小沢 克夫、藪崎 楓 (12名) <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">作業員数: 18 名</div> | | |
| 作業内容 | 【電気】 1. ケーブル敷設 (MG_QSX, BBA, HB, VSD電源) | | |
| 特記事項 (問題点) | なし | | |
| 明日の作業 | 【電気】 1. ケーブル敷設 (MG_QSX電源) 2. 残ケーブルドラム運搬 (DR電源棟 → 9000m ² テント) 3. ケーブル端材搬出運搬 (DR電源棟 → 1 番発生材置場) 4. 残作業まとめ | | |