

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 10 月 8 日 (水) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 61 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	(株)日立テクノロジーアンドサービス	責任者	電話番号
作業番号		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 中尾 憲司、細谷 和史 (2名) 館野電気工事(株) : 館野 佳克、宇賀神 善徳、大竹 良平 (3名) 豊栄電建(株) : 新館 壽夫、新館 陽美、田谷 恭平、菊地 茂樹、鳥羽 信一、 梶山 勝男、日向寺 清、高村 健太郎、吉川 和夫、柳橋 拓郎、 小沢 克夫、藪崎 楓、菅谷 晃宏 (13名) <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">作業員数: 19 名</div>		
作業内容	【電気】 1. ケーブル敷設 (MG_QSX電源) 2. 残ケーブルドラム運搬 (DR電源棟 → 2 番発生材置場) 4個 3. 端末材整理 4. ケーブルラック調整 5. BT_BLR盤電源入替え		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	【電気】 1. 残作業まとめ 2. 導通チェック		