

# 作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 10 月 9 日 (木) 8 : 30 ~ 17 : 30 ( 8 時間 ) 第 62 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
作業番号		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 中尾 憲司、細谷 和史 (2名) 館野電気工事(株) : 館野 佳克、宇賀神 善徳、大竹 良平 (3名)		
	作業員数: 6 名		
作業内容	【電気】 1. 煙垂壁C型鋼貫通部シール処理 2. 盤間ボルト取付け 3. NE垂直ケーブルラックセパレータ取付け 4. 導通チェック段取り 5. ケーブル貫通部止め金具塗装		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	【電気】 1. 残作業まとめ 2. 導通チェック 3. ケーブルテーピング		