

# 作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 10 月 14 日 (火) 8 : 30 ~ 17 : 30 ( 8 時間 ) 第 64 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 中尾 憲司、細谷 和史 (2名) 館野電気工事(株) : 館野 佳克、宇賀神 善徳、大竹 良平 (3名)		
	作業者数: 6 名		
作業内容	【電気】 1. 導通チェック (DR) 2. ケーブルテーピング		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	【電気】 1. 導通チェック 2. 補修塗装 (床、壁)		