


作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 10 月 17 日 (金) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 67 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 中尾 憲司、細谷 和史 (2名) 館野電気工事(株) : 館野 佳克、宇賀神 善徳、大竹 良平 (3名)		
	作業者数: 6 名		
作業内容	【電気】 1. ケーブル整線 (DR) 2. BLS電源組込み 3. 道工具片付け 4. 施工範囲全域の状況確認 (菊池様、多和田様、飯田様)		
特記事項 (問題点)	施工範囲全域の状況確認においてご指摘を受けた事柄につきましては、 最終日までには是正致します。		
明日の作業 10月20日(月)	【電気】 1. ケーブル整線 (DR) 2. 貫通口下ケーブルサポート直し、サポート取付け 3. 貫通口仕舞い		