

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 10 月 16 日 (木) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 66 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
作業番号		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 中尾 憲司 (1名) 館野電気工事(株) : 館野 佳克、宇賀神 善徳、大竹 良平 (3名)		作業員数: 5 名
作業内容	【電気】 1. 導通チェック (DR、電源棟2F) 2. ケーブルテーピング 3. ケーブルまとめ (DR)		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	【電気】 1. トンネル内ケーブルまとめ 2. 貫通口下ケーブルサポート直し、サポート取付け 3. 貫通口仕舞い 4. BLS電源組込み 5. ケーブルテーピング 6. 道工具片付け		