



# 作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 12 月 1 日 (月) 8 : 30 ~ 17 : 30 ( 8 時間 ) 第 78 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 細谷 和史 (1名) (株)茨城特殊工業 : 入江 正太、黒沢 剛 (2名)		
	作業者数: 4 名		
作業内容	【電気】 1. ケーブル貫通口への放射線遮蔽板の挿入 (238枚) 2. DR電源棟内最終清掃		
		放射線遮蔽板	
		ケーブル貫通口への 遮蔽板の挿入状況	
特記事項 (問題点)	本日で件名の現場作業が完了致しました。作業報告書は12月中に提出致します。		
明日の作業	なし		