

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 10 月 21 日 (火) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 69 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 中尾 憲司、細谷 和史 (2名) 館野電気工事(株) : 館野 佳克、宇賀神 善徳 (2名)		
	作業者数: 5 名		
作業内容	【電気】 1. アースボンド取付け 2. 電源棟内足場解体 (北側) 3. 貫通口下ケーブルサポート取付け		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	【電気】 1. アースボンド取付け 2. 電源棟内足場解体、荷造り 3. ケーブル仮止め紐交換		