

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 10 月 20 日 (月) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 68 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
作業番号		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 細谷 和史 (1名) 館野電気工事(株) : 館野 佳克、宇賀神 善徳 (2名)		
	作業員数: 4 名		
作業内容	【電気】 1. ケーブル整線 (DR)		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	【電気】 1. アースボンド取付け 2. 電源棟内足場解体 3. 貫通口下ケーブルサポート直し、サポート取付け 4. ケーブル端材運搬 (DR電源棟 → 1番発生材置場)		