

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 10 月 28 日 (火) 8:30 ~ 17:30 (8時間) 第 74 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス：小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株)：細谷 和史 (1名) 館野電気工事(株)：館野 佳克、宇賀神 善徳 (2名)		
	作業者数： 4 名		
作業内容	【電気】 1. 貫通口仕舞い 2. アースボンド取付け 3. ケーブルテーピング 4. トンネル内清掃		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	【電気】 1. 電源棟床養生撤去、清掃 2. トンネル内床面清掃		