

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 10 月 31 日 (金) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 77 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 細谷 和史 (1名) 館野電気工事(株) : 館野 佳克、宇賀神 善徳 (2名)		
	作業員数: 4 名		
作業内容	【電気】 1. 電源棟内清掃 2. 道工具片付け		
特記事項 (問題点)	ケーブル貫通口用放射線遮蔽板の入荷待ちのため、明日～11月20日頃まで作業を中断致します。遮蔽板が入荷し次第、貫通口への挿入を2日程度で実施し、本作業をもって全ての現場作業が完了となります。		
明日の作業 (11月20日頃)	【電気】 1. ケーブル貫通口への放射線遮蔽板の挿入		