

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 8 月 8 日 (金) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 23 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
作業番号		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 細谷 和史 (1名) 館野電気工事(株) : 板橋 智之、宇賀神 善徳、加藤 好洋、渡辺 洋治 (4名)		
	作業員数: 6 名		
作業内容	【電気】 1. ケーブルラックサポート加工、取付 2. ケーブルドラム運搬(14番テント→DR電源棟) ・ 8D-WFLEX-TER : 70ドラム(電源棟内北側に仮置)		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業 (8月11日)	【電気】 1. ケーブルラックサポート加工、取付 2. ケーブルドラム運搬(14番テント→DR電源棟) 3. ケーブル敷設 4. 電源盤設置		

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 8 月 11 日 (月) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 24 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
作業番号		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 中尾 憲司、細谷 和史 (2名) 館野電気工事(株) : 板橋 智之、宇賀神 善徳、加藤 好洋、渡辺 洋治 後藤 勇、松嶋 亮平 (6名)		
	作業者数: 9 名		
作業内容	【電気】 1. ケーブルラックサポート加工、取付 2. ケーブルドラム運搬(14番テント→DR電源棟) ・ 8D-WFLEX-TER : 95ドラム(電源棟内南側に仮置) 3. ケーブル敷設 ・ RTL_BPM用(8D-WFLEX-TER) 4. 電源盤設置(LINAC/DR変圧器盤)		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	【電気】 1. ケーブル敷設(BPM用(8D-WFLEX-TER))		

作業日報

御確認印

作成者印



作業日時	平成 26 年 8 月 12 日 (火) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 25 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
作業番号		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス : 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株) : 中尾 憲司、細谷 和史 (2名) 館野電気工事(株) : 板橋 智之、宇賀神 善徳、加藤 好洋、渡辺 洋治 後藤 勇、松嶋 亮平 (6名)		
	作業員数: 9 名		
作業内容	【電気】 1. ケーブル敷設 ・ RTL_BPM用(8D-WFLEX-TER)		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業 (8月18日)	【電気】 1. ケーブル敷設(BPM用(8D-WFLEX-TER)) 【機械】 1. 電磁石架台アンカー位置コア抜き 2. 電磁石用ケミカルアンカー打設		

