

### 3週間工程表(2014.09.05)

顧客: 高エネルギー加速器研究機構 殿  
作業名: DR輸送路電磁石設置 一式

(平成26年08月31日 ~ 平成26年09月20日)

現場代理人	監理技術者	担当

工種	今週進捗							来週予定							再来週予定						備考						
	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20					
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		土					
行事・記事								DR定例打合せ																			
No.	工事項目		担当者																								
	納入関係(LINAC側嵩上げプレート)		日立TS		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">グレーチング部 プレート入荷</div>																						
<b>&lt;電磁石設置&gt;</b>			SPT																								
	電磁石アンカー位置ケガキ		茨城特殊工業		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">アンカー位置ケガキ</div>																						
	電磁石アンカーコア抜き		茨城特殊工業		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">アンカー位置コア抜き</div>																						
	電磁石運搬(保管場所→DR電源等)		茨城特殊工業		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">電磁石運搬</div>																						
	電磁石架台底面塗装(無塗装対象)		茨城特殊工業		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">電磁石架台塗装</div>																						
	電磁石設置		茨城特殊工業		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">電磁石設置</div>																						
	粗芯出し		茨城特殊工業		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">グレーチング部</div>																						
	不用品搬出、清掃		茨城特殊工業		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">粗芯出し</div>																						
	不用品搬出、清掃		茨城特殊工業		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">不用品搬出、清掃</div>																						
<b>&lt;電気工事&gt;</b>			SPT																								
	ケーブル布設(LTRM-BPM)		館野電気工事		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">LTRM-BPM</div>																						
	ケーブル布設(RTL-ST電源)		館野電気工事		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">RTL-ST電源</div>																						
	ケーブル布設(RTL-Q電源)		館野電気工事		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">RTL-Q電源</div>																						
	ケーブル布設(LTR-Q電源)		館野電気工事		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">LTR-Q電源</div>																						
	ケーブル布設(LTR-ST電源)		館野電気工事		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">LTR-ST電源</div>																						
	ケーブル布設(LTR-インターロック・ハトライト)		館野電気工事		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">LTR-インターロック・ハトライト</div>																						
	接続対象ケーブル整線・端末処理		館野電気工事		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ケーブル整線・端末</div>																						
	ケーブル布設(RTL-B電源)		豊栄電建		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">RTL-B電源</div>																						
	ケーブル布設(LTR-B電源)		豊栄電建		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">LTR-B電源</div>																						

電磁石設置作業完了予定

9/4端子受領(全数)

詳細は別紙参照