No. 004

日立テクノロジーアンドサービス
KEKつくば現地作業所

現場代理人	監理技術者	担当
小森	小森	中尾

3週間工程表（2014.07.25）

（平成26年07月13日　～　平成26年08月02日）

顧客: 高エネルギー加速器研究機構 殿
作業名: DR輸送路電磁石設置 一式

No.	工事項目	担当業者	先週実績 13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	今週進捗 20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	来週予定 27 日	28 月	29 火	30 水	31 木	1 金	2 土	備考
	行事・記事			現場着工（機械）				DR定例打合せ 13:00アンカー講習						ニチコン盤入荷（7台）	DR定例打合せ					ニチコン盤入荷（6台）	KEK全停電			8月3日まで
	LINAC-DR レベル誤差確認	KEK殿 日立TS					レベル確認																	
	現場確認・ケーブル配線計画	SPT			配線計画								配線計画											
	電源盤配置図作成	SPT			図面作成（盤配置図）																			
	配線棚施工図作成	SPT			図面作成（断面、サポート）																			
	LINAC側調査、計画	SPT																LINAC側調査・計画						
	アンカーケガキテンプレート制作	日立TS			テンプレート制作								テンプレート制作					テンプレート入荷						
	インサートアンカー制作	日立TS			インサートアンカー制作								インサートアンカー制作						インサートアンカー制作					7月末納入
	入所教育（日立TS）	日立TS		入所教育																				
	養生・工具段取り・他荷受	舘野電気工事 茨城特殊工業		工具段取り																				
	〈電磁石設置〉																							
	電磁石アンカー位置ケガキ	茨城特殊工業			電磁石アンカー位置ケガキ								電磁石アンカー位置ケガキ					電磁石アンカー位置ケガキ						残5台
	電磁石アンカーコア抜き	茨城特殊工業											コア抜き						コア抜き					
	電磁石運搬（保管場所→DR電源等）	茨城特殊工業											電磁石運搬（8月に延期）											8/18以降
	〈電気工事〉																							
	足場組立	舘野電気工事			足場組立																			
	配線棚取付（サポート取付、ケーブルラック取付）	舘野電気工事			ケーブルラック取付								ケーブルラック取付						ケーブルラック取付					
	トンネル内配線棚改造	舘野電気工事																						
	電源盤据付	舘野電気工事													盤墨出し				運搬、据付					28日No.21、25テント 29日No.25テント

8/13 - 8/17 お盆休み.
次回 8/8.