No. 008

日立テクノロジーアンドサービス
KEKつくば現地作業所

3週間工程表（2014.08.22）

顧客：高エネルギー加速器研究機構 殿
作業名：DR輸送路電磁石設置 一式

（平成26年08月10日 ～ 平成26年08月30日）

現場代理人	監理技術者	担当
小森	小森	中尾

工種			先週実績							今週進捗							来週予定							備考
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
行事・記事															DR定例打合せ					DR電源棟天井Cr 月例点検		DR定例打合せ		
No.	工事項目	担当業者																						
																				MK 不在				
	納入関係（LINAC側嵩上げプレート）	日立TS												LINAC側ﾌﾟﾚｰﾄ入荷										
	〈電磁石設置〉	SPT																						
	電磁石ｱﾝｶｰ位置ｹｶﾞｷ	茨城特殊工業																						ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ部のみ残り。9/5実
	電磁石ｱﾝｶｰｺｱ抜き	茨城特殊工業										ｺｱ抜き												
	電磁石運搬（保管場所→DR電源等）	茨城特殊工業											電磁石運搬							電磁石運搬				
	電磁石架台底面塗装（無塗装対象）	茨城特殊工業											電磁石架台塗装							電磁石架台塗装				
	電磁石設置	茨城特殊工業																		電磁石設置				
	〈電気工事〉	SPT																						
	配線棚取付（ｻﾎﾟｰﾄ取付、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ取付）	館野電気工事																						
	ﾄﾝﾈﾙ内配線棚改造	館野電気工事																	ﾄﾝﾈﾙ内ﾗｯｸ追加・改造						LINAC貫通部、LINAC側。
	電源盤据付	館野電気工事		電源盤据付																				納入済み分、全完。
	ｹｰﾌﾞﾙ布設（LTR、RTL）DR側	館野電気工事		ｹｰﾌﾞﾙ布設									ｹｰﾌﾞﾙ布設							ｹｰﾌﾞﾙ布設				
	ｹｰﾌﾞﾙ布設（LTR、RTL）LINAC側	館野電気工事																			ｹｰﾌﾞﾙ布設				