作業日報

御確認印	作成者印
	小森

作業日時	平成 26 年 9 月 4 日（木） 8：30 ～ 17：30（8 時間） 第 39 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件　　名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	（株）日立テクノロジーアンドサービス	責任者	電話番号
作業番号	CG2915	山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	（株）日立テクノロジーアンドサービス：小森 博導（1名） 山九プラントテクノ（株）：中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一（3名） 館野電気工事（株）：館野 佳克、野口 幸男、大竹 良平、吉永 禎、吉永 守志、森川 秀吉、桜岡 明、柳 英之、関 裕史、高徳 和也、塩井 功一、鈴木 達也（12名） （株）茨城特殊工業：藤沢 聖悟、櫻井 崇也、大内 功、吉田 憲仁（4名） 作業者数：　20　名		
作業内容	【電気】 1．ケーブル敷設（LTRM_BPM、RTL_ST電源） 2．ケーブルラック取付 【機械】 1．グレーチング部用ベースプレートケミカルアンカー打設（RTL分 6箇所） 2．グレーチング部用ベースプレートアンカー位置ケガキ、コア抜き（LTR分 4箇所） 3．電磁石、架台設置 ・架台（QMN：1台、StV：1台） ・電磁石（QMN：1台、StV：1台）		
特記事項 （問題点）	明日から電磁石の粗アライメント作業に着手しますので、確定ビームレベルのご指示をお願いします。		
明日の作業	【電気】1．ケーブル敷設（RTL_Q電源） 【機械】1．グレーチング部用ベースプレートケミカルアンカー打設（LTR分） 2．電磁石設置（グレーチング部） 3．電磁石粗アライメント準備		