高エネルギー加速器研究機構 殿

# 境界領域関係作業予定表

山九プラントテクノ株式会社

H26年 9月 5日

| 作業区分 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 電磁石アライメント(多和田先生) | | | | |
| ケーブル布設、端末(日立TS) | | | | |

9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30

LINAC運転前、安全確認

| ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 線 種 | ｹｰﾌﾞﾙNo. | 対象電磁石名 | ｴﾘｱ |
|---|---|---|---|---|
| RTL | 200 sq ×1c | | BL1S.1 | RTL(LINAC) |
| RTL | 8 sq ×2c | | BL1S.1 | RTL(LINAC) |
| RTL | 3.5 sq ×3c | | BL1S.1 | RTL(LINAC) |
| RTL | 22 sq ×2c | | QLD1S | RTL(LINAC) |
| RTL | 5.5 sq ×2c | | VL01S | RTL(LINAC) |
| RTL | 200 sq ×1c | | BL1S.2 | RTL(LINAC) |
| RTL | 3.5 sq ×3c | | BL1S.2 | RTL(LINAC) |
| RTL | 3.5 sq ×3c | | BL1S.2 | RTL(LINAC) |
| RTL | 38 sq ×2c | | QLF2S | RTL(LINAC) |
| RTL | 8 sq ×2c | | SLF1S | RTL(LINAC) |
| RTL | 22 sq ×2c | | QLD3S | RTL(LINAC) |
| RTL | 5.5 sq ×2c | | VL02S | RTL(LINAC) |
| RTL | 200 sq ×1c | | BL2S.1 | RTL(LINAC) |
| RTL | 3.5 sq ×3c | | BL2S.1 | RTL(LINAC) |
| RTL | 22 sq ×2c | | QLF4S | RTL(LINAC) |
| RTL | 5.5 sq ×2c | | HL01S | RTL(LINAC) |
| RTL | 22 sq ×2c | | QLD5S | RTL(LINAC) |
| RTL | 5.5 sq ×2c | | VL03S | RTL(LINAC) |
| RTL | 200 sq ×1c | | BL2S.2 | RTL(LINAC) |
| RTL | 8 sq ×2c | | BL2S.2 | RTL(LINAC) |
| RTL | 3.5 sq ×3c | | BL2S.2 | RTL(LINAC) |
| RTL | 3.5 sq ×3c | | BL2S.2 | RTL(LINAC) |
| RTL | 8 sq ×2c | | SLF2S | RTL(LINAC) |
| RTL | 22 sq ×2c | | QLF6S | RTL(LINAC) |
| RTL | 200 sq ×1c | | BL2S.3 | SY2 |
| RTL | 8 sq ×2c | | BL2S.3 | SY2 |
| RTL | 3.5 sq ×3c | | BL2S.3 | SY2 |
| RTL | 22 sq ×2c | | QLD7S | SY2 |
| RTL | 5.5 sq ×2c | | VL04S | SY2 |
| RTL | 22 sq ×2c | | QLF8S | SY2 |
| RTL | 5.5 sq ×2c | | HL02S | SY2 |
| LTR | 200 sq ×1c | | BL2N | LTR(LINAC) |
| LTR | 3.5 sq ×3c | | BL2N | LTR(LINAC) |
| LTR | 3.5 sq ×3c | | BL2N | LTR(LINAC) |
| LTR | 5.5 sq ×2c | | HM01N | LTR(LINAC) |
| LTR | 38 sq ×2c | | QMF1N | LTR(LINAC) |
| LTR | 38 sq ×2c | | QMD2N | LTR(LINAC) |
| LTR | 5.5 sq ×2c | | VM01N | LTR(LINAC) |
| LTR | 5.5 sq ×2c | | HM02N | LTR(LINAC) |
| LTR | 38 sq ×2c | | QMF3N | LTR(LINAC) |
| LTR | 38 sq ×2c | | QMD4N | LTR(LINAC) |
| LTR | 5.5 sq ×2c | | VM02N | LTR(LINAC) |

備考 作業内容は以下とする。

1. DR出射側からSY2へのケーブル通線。
2. 各電磁石接続ケーブルのサポート取付、固定
3. 各ケーブルの端末処理、接続(接続部テーピングは除外)