作業日報

御確認印	作成者印

作業日時	平成　26　年　8　月　20 日（水）　8：30 ～ 17：30（8 時間）　第　28　日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構　殿		
件　　名	DR輸送路電磁石設置　一式		
請負業者	（株）日立テクノロジーアンドサービス	責任者	電話番号
作業番号	CG2915	山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	（株）日立テクノロジーアンドサービス：小森 博導（1名） 山九プラントテクノ（株）：中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一（3名） 館野電気工事（株）：板橋 智之、加藤 好洋、館野 佳克、石田 和也、 鳥取 純基、野口 幸男（6名） （株）茨城特殊工業：藤沢 聖悟、櫻井 崇也（2名） 作業者数：　12　名		
作業内容	【電気】 1．ケーブル敷設 ・RTL_BPM用（8D-WFLEX-TER） 【機械】 1．電磁石用ケミカルアンカー打設（85箇所）… グレーチング部を除き終了 2．電磁石、架台運搬（21番テント→DR電源棟） ・BS電磁石：5台、BLN電磁石：1台 ・BLN架台：1台、StH架台：2台、StV架台：4台		
特記事項 （問題点）	なし		
明日の作業	【電気】1．ケーブル敷設（LTRM_Wire Scanner系） 2．ケーブルドラム運搬（14番テント、7番テント→DR電源棟） 【機械】1．電磁石、架台運搬 2．電磁石設置用門型組立・搬入 3．電磁石架台底面塗装		