作業日報

御確認印	作成者印

作業日時	平成 26 年 8 月 25 日（月） 8：30 ～ 17：30（8 時間） 第 31 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件　　名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	（株）日立テクノロジーアンドサービス	責任者	電話番号
作業番号	CG2915	山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	（株）日立テクノロジーアンドサービス：小森 博導（1名） 山九プラントテクノ（株）：中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一（3名） 館野電気工事（株）：板橋 智之、加藤 好洋、館野 佳克、石田 和也、鳥取 純基、野口 幸男、後藤 勇、渡辺 洋治、吉永 禎、吉永 守志（10名） （株）茨城特殊工業：藤沢 聖悟、櫻井 崇也、大内 功、吉田 憲仁（4名） 作業者数：　18　名		
作業内容	【電気】 1．ケーブル敷設（RTLM _ Screen 系） 【機械】 1．出射側放射線シールドφ300コア穴コンクリート抜き取り（1個） 2．BS電磁石設置段取り 3．電磁石架台嵩上げライナー荷受け、寸法検査、トンネル内搬入（51枚）		
特記事項（問題点）	明日より電磁石の設置を開始しますので、電磁石を設置する向き（電気端子が通路側か、反通路側か）のご指示をお願いします。		
明日の作業	【電気】1．ケーブル敷設（RTLM_Screen 系、LTRM_Screen 系） 【機械】1．電磁石設置（StV、BS）		