作業日報

御確認印	作成者印

作業日時	平成 26 年 8 月 28 日（木） 8：30 ～ 17：30（8 時間） 第 34 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件　　名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	（株）日立テクノロジーアンドサービス	責任者	電話番号
作業番号	CG2915	山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	（株）日立テクノロジーアンドサービス：小森 博導（1名） 山九プラントテクノ（株）：中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一（3名） 館野電気工事（株）：館野 佳克、宇賀神 善徳、野口 幸男、大竹 良平、板橋 智行、吉永 守志、石田 和也、渡辺 好洋、後藤 勇、桜岡 明（10名） （株）茨城特殊工業：藤沢 聖悟、櫻井 崇也、大内 功、吉田 憲仁（4名） 作業者数：　18　名		
作業内容	【電気】 1．ケーブルドラム運搬（14番テント→DR電源棟） 2．ケーブルラック取付 3．ケーブル敷設（RTL_インターロック） 【機械】 1．電磁石、架台運搬 ・架台（QLS：6台） ・電磁石（QLS：5台） 2．電磁石、架台搬入 ・架台（SFS：1台、QMS：6台、QMN：10台） ・電磁石（StH：5台、QLS：5台） 3．電磁石設置（StH：2台、QLS：1台）		
特記事項 （問題点）	1、作業工程に支障を来たしますので、各種Q電磁石を設置する向きのご指示を早急にお願いします。		
明日の作業	【電気】1．ケーブル敷設（RTL_インターロック、RTL_パトライト電源、RTL_ST電源） 【機械】1．電磁石運搬（21番テント→DR電源棟） 2．電磁石設置		