作業日報

御確認印	作成者印

作業日時	平成 26 年 9 月 8 日（月） 8：30 ～ 17：30（8 時間） 第 41 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件　　名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	（株）日立テクノロジーアンドサービス	責任者	電話番号
作業番号	CG2915	山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	（株）日立テクノロジーアンドサービス：小森 博導（1名） 山九プラントテクノ（株）：中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一（3名） 館野電気工事（株）：館野 佳克、野口 幸男、大竹 良平、吉永 禎、吉永 守志、 森川 秀吉、桜岡 明、関 裕史、鈴木 達也（9名） （株）茨城特殊工業：藤沢 聖悟、櫻井 崇也、大内 功、吉田 憲仁（4名） 作業者数：　17　名		
作業内容	【電気】 1．ケーブル敷設（RTL_ST電源、RTL_Q電源、LTR_Q電源） 【機械】 1．グレーチング部用ベースプレート設置（LTR分） 2．電磁石、架台設置 ・架台（QMN：1台、StH：1台） ・電磁石（QMN：1台、StH：1台） 3．電磁石粗アライメント（LTR） ・高さ、傾き調整（8台）… オートレベル使用 ・水平面内の位置調整（3台）… 下げ振り使用		
特記事項 （問題点）	なし		
明日の作業	【電気】1．ケーブル敷設（LTR_Q電源、LTR_ST電源） 【機械】1．電磁石粗アライメント（LTR）		