作業日報

御確認印	作成者印

作業日時	平成 26 年 9 月 11 日（木） 8：30 ～ 17：30（8 時間） 第 44 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	（株）日立テクノロジーアンドサービス	責任者	電話番号
作業番号	CG2915	山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	（株）日立テクノロジーアンドサービス：小森 博導（1名） 山九プラントテクノ（株）：中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一（3名） 館野電気工事（株）：館野 佳克、野口 幸男、大竹 良平、吉永 禎、吉永 守志、森川 秀吉、桜岡 明、塩井 功一（8名） （株）茨城特殊工業：藤沢 聖悟、櫻井 崇也、大内 功、吉田 憲仁（4名） 作業者数： 16 名		
作業内容	【電気】 1．ケーブル敷設（MG_BBA電源、MG_HB電源、MG_VSD電源） 【機械】 1．電磁石粗アライメント ・高さ、傾き調整（LTR：4台）… オートレベル使用 ・水平面内の位置調整（RTL：15台）… 下げ振り使用 2．電磁石用空箱、パレット、φ200、φ300 コア穴コンクリート搬出		
特記事項（問題点）	なし		
明日の作業	【電気】1．ケーブル敷設（MG_BBA電源、MG_HB電源、MG_VSD電源） 2．ケーブルドラム運搬（14番テント → DR電源棟） 【機械】1．電磁石粗アライメント（RTL） 2．電磁石粗アライメント確認測量（LTR、RTL）		