作業日報

御確認印	作成者印

作業日時	平成 26 年 9 月 17 日（水） 8：30 ～ 17：30（8 時間） 第 47 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	（株）日立テクノロジーアンドサービス	責任者	電話番号
作業番号	CG2915	山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	（株）日立テクノロジーアンドサービス：小森 博導（1名） 山九プラントテクノ（株）：中尾 憲司、細谷 和史（2名） 館野電気工事（株）：館野 佳克、大竹 良平、吉永 守志、濱西 由延、 打田 崇、鶴見 裕司（6名） 豊栄電建（株）：新舘 壽夫、田谷 恭平、菅谷 晃宏、菊地 茂樹、新舘 陽美、 鳥羽 信一、梶山 勝男、日向寺 清、藪崎 楓、高村 健太郎、 小沢 克夫、柳橋 拓郎、吉川 和夫（13名） （株）茨城特殊工業：藤沢 聖悟、吉田 憲仁（2名） 作業者数： 24 名		
作業内容	【電気】 1．ケーブル端末処理（LTR） 2．ケーブル敷設（RTL_B電源） 【機械】 1．不用品運搬廃棄（1番発生材置場） 2．電磁石位置ケガキ用テンプレート（KEK殿からの借用品）返却 ※当方で製作したアクリル製のものも飯田様にお渡ししました。 3．資材搬出、片付け		
特記事項 （問題点）	本日で、機械関係の作業（電磁石49台の設置）が無事完了しました。 明日からは、電気関係の作業のみとなります。		
明日の作業	【電気】1．ケーブル端末処理 2．ケーブル敷設（LTR_B電源、MG_B電源）		