作業日報

御確認印	作成者印

作業日時	平成　26　年　9　月　16 日（火）　8：30 ～ 17：30（8 時間）　第　46　日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構　殿		
件　　名	DR輸送路電磁石設置　一式		
請負業者	（株）日立テクノロジーアンドサービス	責任者	電話番号
作業番号	CG2915	山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	（株）日立テクノロジーアンドサービス：小森 博導（1名） 山九プラントテクノ（株）：中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一（3名） 館野電気工事（株）：館野 佳克、野口 幸男、大竹 良平、吉永 守志、濱西 由延（5名） 豊栄電建（株）：新舘 壽夫、田谷 恭平、菅谷 晃宏、菊地 茂樹、新舘 陽美、鳥羽 信一、梶山 勝男、日向寺 清、藪崎 楓、高村 健太郎、小沢 克夫、柳橋 拓郎、吉川 和夫（13名） 作業者数：　22　名		
作業内容	【電気】 1．工具、資材搬入 2．ケーブルドラム運搬（14番テント → DR電源棟） 3．ケーブル敷設（RTL_B電源） 4．電源盤設置位置墨出し 5．ケーブルラック振れ止め取付 6．ケーブル端末処理 【機械】 1．電磁石確認測量及び粗アライメント修正（7台）… 粗アライメント全台数完了		
特記事項（問題点）	本日12時28分頃、茨城県南部を震源とする地震（つくば市の震度＝4）が発生しましたが、作業現場全域を目視点検の結果、異常は見受けられませんでした。（RTLのエキスパンションジョイント部の特殊プレートも動いた様子はありません）		
明日の作業	【電気】1．ケーブル端末処理（LTR） 2．ケーブル敷設（RTL_B電源、LTR_B電源） 【機械】1．資材搬出 2．不用品運搬廃棄（1 番発生材置場）		